



92EB3289-960B-4B11-8F8A-F1FA8FB47315

## CONSTANCIA DE REGISTRO Y FIRMA DE LA SECCIÓN RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL

El/La Regidor(a) Municipal, **JOSE, TRINIDAD SACRAMENTO**, con DNI N° 43904562, de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE, deja(n) constancia del registro y firma de la Actividad de Fiscalización denominada "**FISCALIZACION SOBRE LA OBRA EN EJECUCION CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO: SAN JUAN PAMPA Y MOYOPAMPA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DIST. DE HUANUCO con CUI 2536393.**", con código de actividad N° 019542, realizada **en forma Individual**, de la sección Resultados de la Fiscalización del Balance Semestral, sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización, especificando la siguiente información:

### A. LOGROS

- 1 Se logró ejecutar la obra ¿CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO: SAN JUAN PAMPA Y MOYOPAMPA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE ¿ PROVINCIA DE HUANUCO ¿ DEPARTAMENTO DE HUANUCO¿ en donde será de mucha prioridad para los moradores, ya que anteriormente no contaba con el acceso a las viviendas, terrenos agrícolas piscigranjas y otros la población se desplazaba mediante acémilas por lo que obstaculizaba el desarrollo del pueblo con el traslado de productos de la zona todo esto es a beneficio del pueblo con el motivo de que la población realiza sus traslados de productos agrícolas hacia el mercado con el motivo de generar ingresos.
- 2 Llevar al personal para la verificación de la fiscalización de los tramos san juan pampa y mayopampa
- 3 se muestra los gastos de lo diferentes años:
  1. Año 2022:  
oGasto en Elaboración de Expedientes Técnicos: En 2022, se devengó la suma de S/ 10,000.00 en la elaboración de los expedientes técnicos, clasificados bajo el clasificador 2681.3. Esta fase corresponde a la planificación y diseño inicial de la obra, lo cual es un requisito previo establecido en la Ley N9 30225 para la correcta ejecución de proyectos de infraestructura pública.
  2. Año 2023:  
Gasto en Infraestructura Vial: En 2023, se ejecutó un gasto total de S/ 276,010.82 en infraestructura vial, clasificado bajo el Clasificador de Gasto 26232. Este monto cumplimiento con lo estipulado en el Plan Anual de Contrataciones y el presupuesto institucional aprobado por la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle.
  3. año 2024:  
oAvance Financiero: En 2024, se reportó un avance financiero de S/ 121,271.37, correspondiente a las mediciones y pagos por los avances Hsicos realizados hasta la fecha. Este gasto se encuentra dentro de lo previsto en el cronograma de ejecución de la obra, conforme a lo establecido en el contrato y el expediente técnico aprobado por la entidad contratante.
- 4 SE HIZO LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONFORME AL PRESUPUESTO, GASTOS REALIZADOS Y OTROS SOBRE LA OBRA "Creación de Camino Vecinal Tramo: San Juan Pampa y Moyopampa"

### B. DIFICULTADES

- 1 Durante el proceso de la ejecución de la obra ¿CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO: SAN JUAN PAMPA Y MOYOPAMPA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE ¿ PROVINCIA DE HUANUCO ¿ DEPARTAMENTO DE HUANUCO¿ se tuvo la dificultad sobre el factor climático que obstaculizó el los trabajos que se vino realizando y aun así se logró la ejecución del 100 % tal y como dice el expediente técnico.
- 2 en la primera verificación no se encontró los badenes, curvas muy estrechas y el camino no estaba terminado. el clima no ayudo para poder llegar a tiempo a los tramos
- 3 SE TUVI LA DIFICULTAD CON LA ENTIDAD CON LA DEMORA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
- 4 LAS DIFICULTADES QUE SE DIERON FUE EN EL TRAMITE DOCUMENTARIO EN LA ENTIDAD

## C. CONCLUSIONES

- 1 Se concluyo con las metas al 100 % de acuerdo al expediente técnico.
  - 01.Construcción de trocha carrozable.
  - 02.Trabajos preliminares.
  - 03.Movimiento de tierras.
  - 04.Alcantarilla metálica.
  - 05.Obras de concreto.
  - 06.Movimiento de tierras.
  - 07.Obras de concreto simple.
- 2 se llevo a todo el equipo técnico a el punto para poder verificar correctamente, en todas la visitas que se plantearon
- 3
  1. Ejecución Conforme al Presupuesto: El gasto realizado en la ejecución de la obra "Creación de Camino Vecinal Tramo: San Juan Pampa y Moyopampa" hasta la fecha, se ajusta al presupuesto aprobado y se encuentra dentro de lo establecido en los planes de contratación.
  - 2.Proceso de Contratación Transparente y Eficiente: El proceso de adquisición de combustible fue realizado conforme a la Ley N° 30225, mediante una subasta inversa electrónica, cumpliendo con todos los requisitos legales y normativos aplicables.
  - 3.Avanace Adecuado: La obra presenta un avance satisfactorio en la ejecución, conforme al cronograma y los recursos aprobados, y se espera que continúe en cumplimiento con las normativas de fiscalización y ejecución presupuestaria.
- 4 Ejecución Conforme al Presupuesto: El gasto realizado en la ejecución de la obra "Creación de Camino Vecinal Tramo: San Juan Pampa y Moyopampa" hasta la fecha,

## D. RECOMENDACIONES

- 1 Por parte de la empresa ejecutora se concluyó la obra ¿CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO: SAN JUAN PAMPA Y MOYOPAMPA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE ¿ PROVINCIA DE HUANUCO ¿ DEPARTAMENTO DE HUANUCO¿ todo al 100 % y se recomienda a la Municipalidad distrital de Santa Maria del Valle que se realice los mantenimientos adecuados para que no obstaculice la circulación de vehículos por los factores climáticos.
- 2 llevar con bien al equipo técnico, con la seguridad que se tiene que tomar para no tener ningún tipo de accidente
- 3
  1. Seguimiento Continuo: Se recomienda continuar con el seguimiento del avance de la obra y el uso eficiente de los recursos, garantizando que se mantengan los estándares de calidad y se cumpla con los plazos establecidos.
  - 2.Mejoras en la Transparencia: Continuar con la transparencia en los procesos de contratación, asegurando que las entidades públicas involucradas en la ejecución de la obra sigan todas las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado.
  - 3.Revisión de Otros Gastos: Se sugiere realizar un análisis periódico sobre los otros gastos diversos para garantizar que los recursos sean utilizados de la manera más eficiente y económica posible.
- 4
  - 1.Seguimiento Continuo: Se recomienda continuar con el seguimiento del avance de la obra y el uso eficiente de los recursos, garantizando que se mantengan los estándares de calidad y se cumpla con los plazos establecidos.
  - 2.CONOCIMIENTO PARA FINES PERTINENTES

Día, 21 de Enero de 2025

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SANTA MARIA DEL VALLE  
*Jose Trinidad Sacramento*  
José Trinidad Sacramento  
REGIDOR

JOSE, TRINIDAD SACRAMENTO

N° Doc.: 43904562